


Meldung von Beton-Baustellen der ÜK 2 nach DIN 1045-3, Anhang D



An die anerkannte Überwachungsstelle

**Materialprüfungs- und
Versuchsanstalt Neuwied**
Sandkauler Weg 1

56564 Neuwied



**FAX: 0 26 31 / 39 93-40 oder
E-Mail: info@mpva.de**

Hinweis: Zusammen mit der Meldung sind Schulungsnachweise des Fachpersonals, Vertrag mit der ständigen Betonprüfstelle, bestätigte Ausführungspläne (soweit vorhanden), das baustellenbezogene Sortenverzeichnis und bei den Beton-Bau-Klassen BBQ-E und BBQ-S ein entsprechendes Betonbaukonzept mit einzureichen.

Angaben zur Baustelle:

1	Ausführendes Unternehmen (Anschrift) abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben!	Heinz Musterbau, Bauunternehmung Musterstraße 1 56555 Musterstadt	
2	Baustelle (Bezeichnung, Anschrift)	Neubau Brückenbauwerke, BW 1 + 2 An der Hauptstraße, 56555 Musterstadt	
3	Bauleiter / Vertreter	Herr Müller ☎ 0177/...	Herr Meyer 0166/...
4	Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift) Prüfstellenleiter	Betonprüf GmbH & Co. KG Ziegelweg 1, 56555 Musterstadt Herr Schmidt	Vertrag ☒ ja ☐ nein
5	Anerkannte Überwachungsstelle	MPVA Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1 56564 Neuwied	Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40 E-Mail: info@mpva.de

6	Betone der ÜK 2 (Art, Menge)	Transportbeton [m³]:	1.200
		Baustellenbeton [m³]:	

Besteht ein technisches Erfordernis zur Bestimmung der Betondruckfestigkeiten in einem von **28 Tage abweichenden Prüfbalter** [gem. DIN 1045-3, Anhang F]? ☒ ja ☐ nein

Wird ein **Beton-Bau-Konzept** nach DIN 1045 (Fassung August 2023) umgesetzt? ☒ ja ☐ nein

Wenn ja, welche Beton-Bau-Qualitätsklasse (BBQ-Klasse) kommt zur Anwendung? ☒ BBQ-E ☐ BBQ-S

Wenn ja, wer ist der zuständige BBQ-Koordinator? **Herr Mustermann**

ÜK	C	XC	XD	XS	XF	XA	XM	besondere Eigenschaften / Sonstiges	Betonsorten-Nr.
2	25/30 LP	4	3	--	4	--	--	Beton nach ZTV-ING	100200
2	30/37	4	1	1	2	1	--	Hoher Wassereindringwiderstand,	100300
								Beton nach ZTV-ING	
2	35/45	4	2	--	2	--	--	Beton nach ZTV-ING	100400

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle	TB-Werk Musterstadt Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Transportbeton e.V.
---	--

7	Ausführungszeitraum (Betonarbeiten)	Beginn:	01.03.2025	Ende:	31.11.2025
	Geplante längere Unterbrechungen	Beginn:	01.07.2025	Ende:	31.07.2025

8	Erklärung (durch das ausführende Unternehmen) Das ausführende Bauunternehmen erklärt, dass die in DIN 1045-3 geforderten Voraussetzungen für die Herstellung bzw. Verarbeitung von Beton der ÜK 2 erfüllt sind. Ort, Datum: Musterstadt, den 18.02.2025	 Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen)
---	--	---

9	Bestätigung der Überwachung nach DIN 1045-3, Anhang D (durch die anerkannte Überwachungsstelle) Ort, Datum: Neuwied, den	Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)
---	---	--

Der Nachweis der Überwachung erfolgt durch einen Überwachungsbericht nach DIN 1045-3.